

绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		2021年新生街道钟坝村茶园产业股权改革项目		项目负责人及电话		李永清 15123403822	
主管部门		县乡村振兴局		实施单位		新生街道办事处	
全年预算数(A)		48.8		全年执行数(B)		48.8	
年度资金总额:		109.8		其中:本年财政拨款		61	
得分		100%		100%		100%	
资金情况(万元)		109.8		109.8		10	
年初设定目标		新建生产便道900米,宽3.5米,厚0.2米, C20砼; 新建人行便道2km,宽1.2m,厚0.1m, C20砼; 新建生产便道900米,宽3.5米,厚0.2米, C20砼; 新建人行便道2km,宽1.2m,厚0.1m, C20砼; 200立方米蓄水池2口。					
年度总体目标完成情况综述		新建生产便道900米,宽3.5米,厚0.2米, C20砼; 新建人行便道2km,宽1.2m,厚0.1m, C20砼; 200立方米蓄水池2口。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
(分0.5) 数量指标	新建生产便道	新建生产便道900米,宽3.5米,厚0.2米	10	≥900米	850米	8	补修4个长20米,宽6米,厚0.2米转运坝
		新建人行便道2km,宽1.2m,厚0.1m	10	≥2000米	2098米	10	
	蓄水池	200立方米蓄水池2口	5	2口	2口	5	
		验收合格率	10	100%	100%	10	
(分0.5) 质量指标	完成及时率	10	100%	100%	10		
	成本指标	衔接资金使用率	5	61	61	5	
	经济效益指标	解决农村剩余劳动力	5	20	20	5	
社会效益指标		每年分红	10	1.464万元	1.464万元	10	
(分0.3) 社会效益指标	失能弱能分	失能弱能分	10	22	22	10	
		项目持续使用年限	5	≥20年	1年	0	
(分0.3) 满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥90%	94%	10	
		满意度	100			93	

