

绩效目标自评表(2021年度)								
项目名称	2021年新生街道鹿角社区草莓园股权化改革项目		项目负责人及电话	李永清 15123403822				
主管部门	乡村振兴局		建设单位	新生街道办事处				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	146.6	146.6	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	81.4	81.4	-	100%	-		
	其他资金	65.2	65.2	-	100%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1.新建园区排水沟660m,40cm*60cm; 2.园区排水沟,200m,20cm*30cm; 3.新建联动大棚8642m²; 4.护坡3773 m²,厚0.08 m; 5.监控10个; 6.每年给村集体保底分红1.956万元,村集体分红的20%以上用于本村“失能、弱能”人员固定分红。 7.带动农户就业人数80人,其中带动脱贫户就业人数10人。			2021年新建园区排水沟662m,40cm*60cm;201m,20cm*30cm;新建联动大棚8650m²;护坡3775 m²,厚0.08 m;监控10个。每年给村集体分红1.956万元,村集体分红的20%以上用于本村“失能、弱能”人员固定分红0.3912万。带动农户就业人数80人,其中带动脱贫户就业人数10人。基本实现年初设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建园区排水沟,40cm*60cm	5	660m	662m	5	
			园区排水沟,20cm*30cm	5	200m	201m	5	
			监控	5	10个	10个	5	
			新建联动大棚	5	8642m²	8650m²	5	
			护坡	5	3773 m²	3775m²	5	
		质量指标	验收合格率	5	≥100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	总投资	10	146.6万	146.6万	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	企业年收入	5	≥50万	10万	0	产业5-11月为建设时期,未能产生收入。加快产业运营速率,提高收益
			村集体分红	5	1.5648万	1.5648万	5	
			“失能、弱能”人员固定分红	5	0.3912万	0.3912万	5	
		社会效益指标	带动农户就业人数	5	≥40人	32人	4	社区劳动人口少
			其中带动脱贫户就业人数	5	≥10人	10人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	1年	1年	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥90%	93%	5		
总分				100		94		